

# 生产建设单位水土保持设施验收意见表

验收单位名称		集美轻工业学校	
项目名称		集美轻工业学校和福建化工学校整合提升项目	
项目位置		厦门集美区杏前路北侧	
行业主管部门（或主要投资方）		厦门市教育局	项目性质 建设类改扩建项目
水土保持方案批复文号和时间		厦水许【2014】10号 2014年1月24日	
建设起止时间		2014年4月至2019年2月	
验收时间		2019年2月26日	
方案设计的水土保持措施	工程措施	①挡土墙防护（长度 <u>    </u> m，方量 <u>    </u> m <sup>3</sup> ）； ②护坡（长度 <u>    </u> m，方量 <u>    </u> m <sup>3</sup> ）； ③排水系统（长度 <u>    </u> m，方量 <u>    </u> m <sup>3</sup> ）； ④表土剥离，妥善堆放并防护（方量 <u>17000</u> m <sup>3</sup> ）、覆土方量 <u>17000</u> m <sup>3</sup> ； ⑤土地整治（面积 <u>70100</u> m <sup>2</sup> ） ⑥车辆清洗池 <u>2</u> 个。  以上工程措施投资估算 <u>65.51</u> 万元。	
	植物措施	①撒播草籽或种植林木恢复植被（面积 <u>8500</u> m <sup>2</sup> ）； ②景观绿化 <u>68500</u> m <sup>3</sup> 。  以上植物措施投资估算 <u>685.18</u> 万元。	
	临时措施	①临时排水沟（长度 <u>2556</u> m，方量 <u>1807.52</u> m <sup>3</sup> ），沉沙池（设计尺寸 <u>3.0m×1.5m×1.5m</u> ，个数 <u>12</u> 个）； ②临时拦挡（长度 <u>576</u> m，方量 <u>576</u> m <sup>3</sup> ），临时苫盖（面积 <u>18400</u> m <sup>2</sup> ）； ③建设区域出口设置洗车平台 <u>    </u> / 处，减少对周边道路影响。  以上临时措施投资估算 <u>51.15</u> 万元。	
	管理措施	①尽量考虑进行土石方平衡，尽量减少挖填土石方，项目挖填土石方量做到充分利用。 ②加强临时防护和管理，合理堆放表土，做好工程拦护，及时绿化裸露面、增加覆盖，减少水土流失发生的可能性。 ③合理安排工期，雨季施工时要加强施工管理，采取相应的临时防护措施，对松散的表土层临时覆盖，尽量减少建设所造成的水土流失量。	

实际完成的水土保持措施	工程措施	①挡土墙防护（长度 / m，方量 / m <sup>3</sup> ）； ②护坡（长度 / m，方量 / m <sup>3</sup> ）； ③排水系统（长度 / m，方量 / m <sup>3</sup> ）； ④表土剥离，妥善堆放并防护（方量 17000 m <sup>3</sup> ）、覆土方量 17000 m <sup>3</sup> ； ⑤土地整治（面积 70500 m <sup>2</sup> ）； ⑥车辆清洗池 2 个。  以上工程措施投资估算 67.48 万元。
	植物措施	①撒播草籽或种植林木恢复植被（面积 8500 m <sup>2</sup> ）； ②景观绿化 68800 m <sup>3</sup> 。  以上植物措施投资估算 686.46 万元。
	临时措施	①临时排水沟（长度 2556 m，方量 1807.52 m <sup>3</sup> ），沉沙池（设计尺寸 3.0m×1.5m×1.5m，个数 12 个）； ②临时拦挡（长度 576 m，方量 576 m <sup>3</sup> ），临时苫盖（面积 19000 m <sup>2</sup> ）； ③建设区域出口设置洗车平台 1 处，减少对周边道路影响。  以上临时措施投资估算 55.26 万元。
	管理措施	在相应的“□”内打“√” <input checked="" type="checkbox"/> 土石方调配情况符合水保方案要求 <input type="checkbox"/> 多余土石方其他项目综合利用 <input checked="" type="checkbox"/> 土石方运输采用封闭方式，及时清理沿途散落土石 <input checked="" type="checkbox"/> 采用商品混凝土减少施工场地占地 <input checked="" type="checkbox"/> 保留植被较好区域林草植被，减少扰动土地面积 <input checked="" type="checkbox"/> 避开雨季施工，减少水土流失 <input type="checkbox"/> 其他：
其他需要说明的情况	无	
后续管护要求	水土保持设施初期运行情况良好，后续建设单位要安排人员日常巡查及定期维护设施。项目建构筑物、道路广场等建设都已完工，道路已硬化，基本不再造成新增水土流失。植物措施要一段时间后才能发挥显著效应，对植物加强日常养护管理，定期按需浇水，保证苗木成活率；定期检查苗木生长情况，对未成活的苗木要及时补种。	



本项目涉及的各项水土保持工作按水土保持方案及批复文件要求，在实施过程中均已落实了，按照水土保持方案落实了水土保持措施，措施布局全面可行；水土流失防治目标总体实现；水土保持后续管理、维护责任落实；完成了水土流失预防和治理任务，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

验收组成员单位：

生产建设单位（签字及盖章）  
集美轻工业学校

水土保持方案编制单位（签字）  
福建高科环保研究院有限公司

主体工程设计单位（签字）  
同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

水土保持设施施工单位（签字）  
厦门鲁班源房屋营造有限公司

厦门城健建设有限公司

福建洸澄建设集团有限公司

福建省筑信建设有限公司

厦门立中建筑工程有限公司

水土保持设施监理单位（签字）  
厦门协诚工程管理咨询有限公司

2019年2月26日

验收结论

填表说明：

1. “项目位置”栏应准确至镇（街）、村（居）。
2. “水土保持方案批复文号和时间”栏如有涉及方案变更审批，需一并填写批复文号和  
时间。

3. 水土保持具体措施内容可根据项目实际情况适当调整。
4. 验收组成员单位需填写单位全称及参加验收人员签字；参加单位可根据实际情况增加。
5. 本表需加盖验收主持单位骑缝章。

